



Mining of South SAC

**Carta 08-2020 MDS a SRI**

Tacna 22 de Julio 2020

Señores:

UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003

AREA DE ABASTECIMIENTOS - LOGISTICA

JEFE DE LOGISTICA.

Presente:

Asunto: O/C.N°00165 y O/C.N°00367 (REPROGRAMACIÓN Y AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA)

Por medio de la presente lo saludo, a la vez informar que el Concreto Pre Mezclado es un bien que solo puede ser entregado de acuerdo al avance y la necesidad de la Obra, ante ello, los requerimientos por parte de la obra: **MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA MZ.P DEL PUEBLO JOVEN JHOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA**; fueron paralizados por D.S. N°044-2020-PCM Estado de Emergencia Nacional el cual se extendió con el D.S.N°094-2020-PCM disponiendo aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan a la vida de la nación a consecuencia del brote COVID 19.

Que según conversaciones telefónicas con el Residente de Obra nos comunica el reinicio de actividades pendientes a ejecutar señaladas en la Orden de compra N°165 /367 por Concreto Premezclado de fecha 04 de marzo.

Por los expuestos, es que solicitamos la Ampliación de Plazo de entrega, estando dentro de los 7 días Hábiles posterior al vencimiento, a la misma vez la ampliación debe ser por 30 días para evitar contratiempos en la entrega del Concreto Pre Mezclado.

Así como también manifestar que la reprogramación que se solicita, es porque en Obra aún no ha requerido el total del material.

Atentamente,

  
MINING OF SOUTH SAC

RUC: 20520053884

*Zolón Salas Ríos*

GERENTE GENERAL

Ampliación Parque Industrial Mz I Lote 02

Fonofax. 052-426258

Tacna - Perú

Web: [www.dtacna.com](http://www.dtacna.com)

E-mail: [concretos@dtacna.com](mailto:concretos@dtacna.com)