



Detalle Corporativo E.I.R.L.

Ruc: 20449343027

Distribuidor, Importador de celdas media tension e Iluminación led,  
conductor, semaforos led.

Moquegua, 23 de setiembre del 2020

**SUMILLA : SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO**  
ORDEN DE COMPRA N° 1038 EXP SIAF 4220

**CARTA N° 0084-2020/DECO**

**Señor (es):**  
**GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**  
**AREA LOGISTICA**  
**Ciudad.-**

Yo, **JUANA MAMANI ANCACHI**, identificado con **DNI 40947683**, en mi condición de representante legal de la empresa **DETALLE CORPORATIVO EIRL** identificado con RUC N° 20449343027, teléfono de contacto 996008230, con correo electrónico [detallecorporativo@hotmail.com](mailto:detallecorporativo@hotmail.com), de la ciudad de Tacna, ante usted con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

**I. PETITORIO.-**

Dentro del término de ley me dirijo a usted en mi condición de representante de la empresa, con relación al **ORDEN DE COMPRA N° 01038-2020** en referencia a la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-CS/GR.MOQ**, para la **ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) C/SIST. DE CONTROL ELECT. TRIPOLAR 27 KV. 150 KV** para el proyecto **"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS SECTORES DE PROMUVI I Y ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE EL ALGARROBAL, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"**. Recurrimos a su despacho a efectos de **SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO** por el lapso de **(45) cuarenta y cinco días calendarios**

**II. ANTECEDENTES:**

- Que, con fecha **05.06.2020** mi representada es notificada con la **ORDEN DE COMPRA N° 01038-2020** por parte de la entidad en la cual contamos con un plazo de entrega de los bienes de 20 días calendarios contados desde la suscripción del contrato.
- Que, con fecha **08.06.2020** se presenta de forma virtual por el email de la entidad [mesadepartesvirtual@regionmoquegua.gob.pe](mailto:mesadepartesvirtual@regionmoquegua.gob.pe) la **CARTA N° 0031-2020/DECO** solicitando la ampliación de plazo de 45 días.

[www.detallecorporativo.com](http://www.detallecorporativo.com) Email: [detallecorporativo@hotmail.com](mailto:detallecorporativo@hotmail.com) Cel. 996008230

Dirección Legal: [www.mza.gob.pe](http://www.mza.gob.pe) Mza. G Lote. 10 A.V. el Pedregal (Cruce de Simón Bolívar con Humboldt) – Tacna [www.peru.gob.pe](http://www.peru.gob.pe)

- Con fecha **15.07.2020** se presenta la **CARTA N° 0048-2020/DECO** por mesa de partes de la entidad donde se comunica el cronograma de fecha para la realización de las pruebas con el área usuaria
- Que, con fecha **07.08.2020** se presenta por el portal mesa de partes virtual de la entidad la **CARTA N° 0052-2020/DECO** solicitando la ampliación de plazo de 45 días.
- Que, con fecha **17.08.2020** se presenta por el portal mesa de partes virtual de la entidad la **CARTA N° 0058-2020/DECO** solicitando copia del expediente de especificaciones técnicas por parte de ELECTROSUR.
- Que, con fecha **31.08.2020** se presenta por el portal mesa de partes virtual de la entidad la **CARTA N° 0067-2020/DECO** solicitando reiterativo a pruebas a realizar por parte del área usuaria

### **III. FUNDAMENTOS:**

De acuerdo a la base integrada del capítulo III REQUERIMIENTO de acuerdo al literal siguiente:

#### **IX. PLAZO DE ENTREGA**

\*\*\*

**9.1. A los 03 días calendarios el contratista deberá presentar el calendario de fabricación hasta la realización de los protocolos de pruebas.**

**9.2. El control de calidad será efectuado en la planta y/o laboratorio del fabricante según calendario alcanzado.**

\*\*\*

#### **XII. PROTOCOLO DE PRUEBA**

*Se realizarán pruebas y elaborarán el protocolo de pruebas, estos se efectuarán en las instalaciones del fabricante y/o laboratorio acreditado, en presencia de dos representantes del Gobierno Regional Moquegua (Residente e Inspector) y un representante de la Empresa concesionaria Electrosur S.A. (Inspector) este último siempre que confirme su participación, a quienes se les brindará todos los medios que le permitan verificar el producto adquirido de acuerdo con la norma respectiva vigente. El proveedor deberá asumir todos los gastos (pasajes, hospedajes y alimentación) de traslado de ida y vuelta para los representantes asignados por el tiempo que dure el protocolo de pruebas.*

Con fecha **22.09.2020** nos notifica la entidad la **CARTA N° 60-2020-GRM/GREM.MOQ** a nuestro correo electrónico donde se comunica de acuerdo al **INFORME 0257-2020-GRM/GREM.M-BAYS-RO**, donde nos solicita la reprogramación de la realización protocolo de pruebas y solicita copia de ficha técnica ofertada por mi representada para conocimiento, revisión y opinión por parte del área usuaria y la Concesionaria Electrosur S.A. antes de realizar los protocolos de prueba.

A su vez debido a la coyuntura nacional decretado en la prorroga Considerando la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°146-2020-PCM el cual está vigente hasta el 30.09.2020, por lo que las pruebas se van a realizar en la ciudad de LIMA y hasta que dure el aislamiento social obligatorio para la ciudad ubicada en el sur comprendido para este caso MOQUEGUA y TACNA que vence este 30.09.2020 y siempre y cuando no exista otro pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional.

Mi representada se ve perjudicado con respecto a los plazos de entrega y debido a que **NO SE PUEDE REALIZAR PORQUE NO TENEMOS FECHAS CIERTAS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS** con el personal encargado de la entidad área usuaria, supervisor de obra y concesionaria ELECTROSUR que viajara a la ciudad de Lima.

... **Artículo 158. Ampliación del plazo contractual**

*158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:*

*a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*

*b) **Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.** (...). (El subrayado es agregado).*

*158.2. **El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.***

*158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.*

*158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal....*

Así, el artículo 1315 del Código Civil establece que "**Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.**" (El subrayado es agregado).

*Por último, es importante indicar que la doctrina distingue entre caso fortuito y fuerza mayor, señalándose que el primero corresponde a hechos de la naturaleza y el segundo a actos de autoridad o, en general, a hechos del hombre.*

*Al respecto, resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas. Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que **el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible. Adicionalmente, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento.***

En este sentido es que nuestra representada a efectos de poder cumplir con el ofrecimiento de nuestra propuesta técnica es que solicitamos **SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA** por el lapso de **(45) cuarenta y cinco días calendarios o en su defecto se nos notifique la finalización del hecho generador** para CUMPLIR CON LAS PRUEBAS Y ENTREGA DEL BIEN por ser una causal de fuerza mayor ajena a nuestra representada esto en virtud a salvaguardar cualquier sanción de penalidad de retraso, explicadas en los párrafos anteriores.



Detalle Corporativo E.I.R.L.  
Ruc: 20449343027  
Distribuidor, Importador de celdas media tension e Iluminación led,  
conductor, semaforos led.

Agradeciendo anticipadamente su atención, quedo de usted.

Atentamente

ADJUNTA:

- Copiad de ORDEN DE COMPRA N° 1038
- Copia de cargo CARTA N° 60-2020-GRM/GREM.MOQ
- Copia de INFORME 0257-2020-GRM/GREM.M-BAYS-RO



# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001038

N° Exp. SIAF : 4220

Día	Mes	Año
04	06	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor(es) : DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L Dirección : MZA. G LOTE. 10 A.V. EL PEDREGAL TACNA - TACNA - CRL. GREG. ALBAI TACNA / TACNA / CORONEL GREGORIO ALBARRACIN CCI: RUC : 20449343027 Teléfono : 996008230 Fax :	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> N° Cuadro Adquisic: 001060 Tipo de Proceso : AS - N° 001-2020-CS/GR.MOQ N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
<b>Concepto :</b> MEMORANDUM N° 036-2020-GRM/GREM.MOQ; INFORME N° 014-2020-GRM/GREM.M-HCF.RO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
271000020005	1.	UNIDAD	INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) C/SIST. DE CONTROL ELECT. TRIPOLAR 27 KV, 150 KV - ROCKWILL ELECTRIC ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) C/SIST. DE CONTROL ELECT. TRIPOLAR 27 KV. 150 KV.  SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS * ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-CS/GR.MOQ TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA TIPO DE RECURSO: 0 PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION POR PARTE DE LA ENTIDAD. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA, PARQUE N° 07 AV. 06 CON AVENIDA 03, DISTRITO EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA. FORMA DE PAGO: UNICO  PROYECTO: "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS SECTORES DE PROMUVI I Y ASOCIACION DEVIVIENDA DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA". C.C. GERENCIA REGIONAL DE ENER PED. 02109 CANT. 1.00  * * * * * (SETENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	75,000.000000	75,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0002	12.028.0057.0046.2303382.4000067	1 - 00	2.6.2 3.3 5		75,000.00

**TOTAL S/ 75,000.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	63,559.32
I.G.V. :	11,440.68
<b>Total :</b>	<b>75,000.00</b>

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
 Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE RUC : 20519752604  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ELABORADO POR: <b>LEON FLORES, JULIA NORA</b> OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. <u>EVELYN NANCY PACURI MOLLENEDO</u> RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA ORDENACION DE LA COMPRA <u>CPC. CESAR HUANCA AYNA</u> JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
---	--	--

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

“Año de la Universalidad de la Salud”

Moquegua, 22 de septiembre de 2020

**CARTA N° 60 -2020-GRM/GREM.MOQ**

**Señores**

DETALLE CORPORATIVO E.I.R.L.

Av. El Pedregal Mz. G Lote 10 - Tacna

**Presente.-**

**ASUNTO : SOLICITO REPROGRAMACIÓN DE PROTOCOLOS DE PRUEBA**

**REFERENCIA : INFORME N° 0257-2020-GRM/GREM.M-BAYZ-RO**  
**CARTA N° 067-2020/DECO**  
**CARTA N° 048-2020/DECO**  
**CARTA N° 058-2020/DECO**

Sirva el presente para saludarlo cordialmente y a su vez Solicitarle la Reprogramación del Cronograma de fechas para la realización de los Protocolos de Prueba, considerando la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 146-2020-PCM el cual está vigente hasta el 31.09.2020. Asimismo se Solicita adjuntar las características y ficha técnica del bien ofertado para conocimiento, revisión y opinión técnica por parte del área usuaria y la Concesionaria Electrosur S.A. antes de realizar los Protocolos de Prueba.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarles los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS



ING. ROBERT GERMAN CARAZAS FLORES  
GERENTE REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

**INFORME N° 0257 - 2020 - GRM/GREM.M-BAYZ-RO**

**A** : ING. ROBERT GERMAN CARAZAS FLORES  
Gerente Regional de Energía y Minas - Moquegua

**DE** : ING. BENITO AGUSTIN YLLA ZAPATA  
Residente de Obra

**ASUNTO** : SOLICITO REPROGRAMACION DE PROTOCOLOS DE PRUEBA POR PARTE DEL CONTRATISTA

**REFERENCIA** : CARTA N° 067-2020/DECO  
CARTA N° 058-2020/DECO  
CARTA N° 048-2020/DECO

**FECHA** : Moquegua, 18 de setiembre del 2020



Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia solicitarle al contratista lo siguiente:

Reprogramación del cronograma de fechas para la realización de los protocolos de prueba del bien ofertado, considerando el decreto supremo Prorrogándose el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Adjuntar las características técnicas y ficha técnica del bien ofertado para conocimiento, revisión y opinión técnica para aprobación por parte del Área usuaria y la Concesionaria Electrosur S.A., antes de la realización de los protocolos de prueba.

Por lo que se sugiere el presente remitir al contratista, para su atención respectiva.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS  
BENITO AGUSTIN YLLA ZAPATA  
ING. MECÁNICO ELÉCTRICO  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. N° 208307

BAYZ/RO  
C.c.  
Archivo

