



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina de Atención al  
Ciudadano

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la universalización de la salud"

Moquegua, 23 de setiembre del 2020

**OFICIO N° 056-2020/SG/OAC-CAC-MOQUEGUA**

**PROF. ZENÓN GREGORIO CUEVAS PARE**

Gobernador Regional de Moquegua

Presente. -

**ASUNTO** : Informe de Monitoreo al Proyecto con Código SNIP N° 309600

**REFERENCIA** : Informe N° 0156-2020/VMCS/PNSR/UTGT-jcruz m

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remitir las conclusiones y recomendaciones realizadas por el Ing. José Luis Cruz Mamani, Especialista en Monitoreo, en cuanto a la obra denominada "**INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACIÓN DE QUERAPI REASENTADA EN LA PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA**", quien a su vez solicita de forma reiterativa cumplan con los plazos indicados para la culminación de la liquidación; debiendo alcanzar a VIVIENDA (CAC-Moquegua) los informes mensuales y valorizaciones, acta de recepción de obra.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

ING. MILAGROS DOLORES RODRÍGUEZ PUMA  
COORDINADORA GENERAL  
CENTRO DE ATENCIÓN – MOQUEGUA  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

**PERÚ****Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento****“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”****INFORME N° 00000156-2020/VMCS/PNSR/UTGT– JCRUZM**

A : **ING. MILAGROS DOLORES RODRIGUEZ PUMA**  
Coordinadora del CAC MOQUEGUA

A : **ING. JOSÉ LUIS CRUZ MAMANI**  
Especialista (e) en Monitoreo

Asunto : INFORME DE MONITOREO SNIP 309600

Fecha : Moquegua, 22 de setiembre del 2020

Por medio del presente, me dirijo a Ud. en atención al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del proyecto : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

Código SNIP : 309600

Modalidad de ejecución de la obra : Por Contrata

Unidad ejecutora : Gobierno Regional Moquegua

Estado de la obra : Concluida – Por recepcionar

Avance físico programado : 100%

Avance financiero devengado : S/. 5,117,606.86 (SOSEM al 23/09/2020)

Población beneficiaria : 425 habitantes (Fuente formato SNIP 03)

**II. ASPECTO FINANCIERO**

DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACIÓN MEDIANTE PIA	FECHA	MONTO TRANSFERIDO (S/.) (Según DS)	MONTO RESERVA CONTINGENCIA (S/.)
DU N° 004-2017-EF	17/03/2017	4,000,000.00	0.00

Banco de Inversiones    Contrataciones    Ejecución Financiera    INFObras			
Código SIAF	2262687		
Nombre del Proyecto	INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
Tipo de Proyecto	Proyecto con Pre Inversion SNIP		
PIM 2020	337,358	Devengado Acumulado	5,117,606.86
Año-Mes del primer devengado:	Julio 2015	Año-Mes del último devengado:	Junio 2020

FUENTE: SSI

**PERÚ****Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento****“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”**

Hasta el mes de agosto del 2020 la Unidad Ejecutora cuenta con un monto devengado de S/5,117,606.86 de acuerdo con el Sistema SSI -MEF

**Información Financiera**

Año	Pia.	Pim.	Dev. Acum.	Ene	Feb	Mar	Abr	May
2015	0	56,846	37,432.42	0	0	0	0	0
2016	0	18,903	12,024	0	3,924	0	0	0
2017	0	4,004,600	1,589,004.9	0	0	0	0	0
2018	1,000,000	3,596,302	2,936,840.8	365,459.67	453,848.56	23,308.67	540,736.37	154,863.18
2019	139,310	798,770	216,881.07	0	0	0	7,753.2	6,314
2020	20,000	337,358	325,423.67	0	0	2,398	3,270	2,398

**Inform**

Año	Devengado Mensualizado							Compromiso Anual	Certificación
	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2015	0	2,398.4	10,250.52	11,591	8,502	0	4,690.5	37,432.42	43,480.42
2016	3,500	0	0	0	0	0	4,600	12,024	12,024
2017	0	0	0	4,600	7,950	491,704.09	1,084,750.81	1,747,816.7	3,989,333.51
2018	809,441.01	9,102	10,464	9,302	270,811.63	258,776.41	30,727.3	2,943,512.2	3,596,292
2019	5,014	2,919.8	146,224.68	6,077.39	12,680	6,949	22,949	534,238.74	733,579.07
2020	317,357.67	0	0	0	0	0	0	325,423.67	326,797.67

FUENTE: SSI

**III. ANÁLISIS/ ESTADO SITUACIONAL**

Del Informe de Estado situacional se desprende lo siguiente:

- El proyecto se ejecutó por la modalidad de Contrata por el Gobierno Regional Moquegua.
- La obra no fue recepcionada.
- Estado actual por componentes:

COMPONENTE	ESTADO ACTUAL
1. Agua potable	Concluida con observaciones aparentes
2. Alcantarillado	La ejecución de los pozos percoladores se ha concluido

El día 28/11/2019, se realizó el Acta de Visita de Monitoreo al proyecto: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACIÓN DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA, con código 309600; realizado por el ing. Javier Enrique Laura Ramos especialista de monitoreo del Centro de atención al Ciudadano CAC Moquegua – PNSR, en el que se evidencio lo siguiente:

- Se tiene un avance físico acumulado ejecutado de 98.64 % , referido al 28/11/2019
- Mediante oficios se ha reiterado que la UE envié al CAC Moquegua los informes mensuales, así como las copias de las valorizaciones desde la N° 4 hasta la N° 12 a lo que la U.E. no ha cumplido hasta el momento.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

- El proyecto aún no contaba con la dotación de agua, la misma que vendría del proyecto Especial pasto Grande, que se encontraba sujeto a la culminación de un proyecto de riego.

#### IV. CONCLUSIONES

1. El avance físico ejecutado de acuerdo al informe de estado situacional alcanza el 98.34 % al 28/11/2019.
2. La UE, no envió los informes mensuales durante la etapa de ejecución al CAC Moquegua.
3. En vista que no se ha culminado el proyecto en su totalidad, se presume que este se encuentra aun sin recepción.

#### V. RECOMENDACIONES

Se envíe un oficio a el Gobierno Regional Moquegua de **manera reiterativa**, con la finalidad de solicitarles cumplan con los plazos indicados para la culminación de la liquidación; debiendo alcanzar a VIVIENDA (CAC-Moquegua) los informes mensuales y valorizaciones, acta de recepción de obra.

Es cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

-----  
Ing. José Luis Cruz Mamani  
Especialista en Monitoreo