



CORPORACION PLUPART S.R.L.

REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES
RUC 20532815836

MOQUEGUA 24 DE JULIO DEL 2020

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
ATENCION : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y/O SERVICIOS GENERALES.
ASUNTO : AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA DE SERVICIO.

ES GRATO DIRIGIRNOS A SU DESPACHO PARA SALUDARLO Y A LA VEZ APROVECHAMOS LA PRESENTE PARA HACER DE CONOCIMIENTO QUE :

PRIMERO.- QUE CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2020 SE NOS ADJUDICO EL SERVICIO DE PÍNTADO DE MUROS EXTERIORES DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODELO DE SAN ANTONIO DEL C.P.M. SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGA .PROVINCIA MCAL.NIETO .REGION MOQUEGUA." CON LA ORDEN DE SERVICIO 0003419 SIAF 0007494 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2020, CUYA EJECUCIÓN DE SERVICIO SE REALIZARÍA EN TRECE DÍAS . NOTIFICADOS EL 07 DE AGOSTO DEL 2020.

SEGUNDO.- CABE SEÑALAR QUE EL TRABAJO DE PINTADO SE COORDINA CON LA RESIDENCIA DE OBRA, Y PARA INTERVENIR LABORALMETE EL CERCO PERIMETRICO TENIA QUE ESTAR APTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE PINTADO, PERO NO SE NECONTRABA EN ESOS MOMENTOS LISTO PARA INTERVENIR ,SE CORDINO CON LA RESIDENCIA DE OBRA Y PARA QUE ESTE LISTO EL MURO,EL RESANADO,EL AREA DESPEJADA LA LIMPIEZA DE EXEDENTES EN EL MURO MISMO LOS TRABAJOS SE REALIZARIAN DEL DIA 10 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO POR PARTE DE DEL PERSONAL DE OBRA .ES POR ESTO QUE NUESTRA EMPRESA RECIEN COMIENZA HA REALIZAR EL 20 DE AGOSTO EL SERVICIO DE PINTADO . EL CUAL ESTA EN UN AVANCE DEL 80% .NO SIENDO RESPONSABILIDAD DE NUESTRA REPRESENTADA LOS INCONVENIENTES Y PERCANSES SUCITADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE PINTADO.

TERCERO.- POR ESTA RAZON LLEGAMOS A SU DESPACHO, PARA SOLICITARLE UNA AMPLIACION DE PLAZO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO ASIGNADO A NUESTRA EMPRESA PARA PODER ENTREGAR EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES AL 31 DE PRESENTE MES.LOS TRABAJOS SE VIENEN CORDINANDO SIN PERCANSES CON LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN ESPERA DE LA ATENCION DE LA PRESENTE Y CONOCEDORES DE SUS BUENOS OFICIOS ,QUEDAMOS DE UDS.

ATENTAMENTE.

CORPORACIÓN PLUPART S.R.L.

.....
Jorge Luis Echenique Mamani
ADMINISTRADOR

JMS/ADM.

CC.ARCHIVO

