



# MULTISERVICIOS A Y M MOQUEGUA E.I.R.L



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

MOQUEGUA 27 DE AGOSTO DEL 2020

CARTA N 010-2020/ MAYMMEIRL

Señores:

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

PROYECTO: "CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR).PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA

Residente: Ing. GINA QUESADA MONTES

ASUNTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA O/C 1156 CON SIAF: 5238

REFERENCIA : CARTA 009-2020-GRM/GRI-SGO.RO.CAR.GTQM

De mi especial consideración:

Hago propicia la ocasión para elevar un cordial saludo anhelando que la paz de Dios este en cada uno de sus corazones y a su vez comunicarle y solicitarle lo siguiente:

Que con fecha 29 de julio mediante carta 009/2020-GRM se me comunico la disponibilidad de áreas para la entrega de 450 material granular para base correspondiente a la orden de compra 1156 con siaf 5238 para la obra; "CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA HOGAR (CAR), PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA", corriendo desde esta fecha los 35 días calendarios según especificaciones técnicas del ítem 4.3 plazo de entrega.

Hasta la fecha no se a culminado con la entrega total del material requerido según orden de compra por motivos de falta de espacio en la obra.

Por ser el atraso no imputable a mi representada, y con previa coordinación con el área usuaria me veo en la obligación de solicitar una ampliación de plazo por 15 días calendarios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal,

Atentamente

MULTISERVICIOS A Y M MOQUEGUA E.I.R.L.  
R.U.C. 2053229635

.....  
**Miguel Angel Mamani Huayapa**  
GERENTE GENERAL