



CARTA # 0020-2020/CGGS.EIRL

SEÑORES  
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
AV. Circunvalación A-1 – Moquegua

**Atención:** OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI, REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA" / OFICINA DE LOGISTICA DEL GRM

**ASUNTO : SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO**

**REF : OC: 1847 SIAF: 7823**

Tengo el agrado de dirigirme A Ud. Para saludarlo cordialmente y a su vez mediante la presente como representate legal de la empresa **CARBAJAL GROUP GOODS & SERVICES E.I.R.L.; SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO POR 10 DIAS CALENDARIO**, a partir del vencimiento de plazo solicitado según la **CARTA # 0017-2020/CGGS.EIRL**, esto debido a los siguientes puntos:

- La invitación que se hizo bajo la Carta 0014-2020/CGGS.EIRL el 25/08/2020, para la presencia en las pruebas al conductor aún no ha sido respondida, por el área usuaria.
- La invitación al ingeniero supervisor de ElectroSur S.A. aún no ha sido respondida

debido a que este se cursa por medio virtual y tiene plazos de respuesta.

- No se cuenta con los datos y documentos necesarios (Nombre, DNI y Prueba Covid-19) que fueron solicitados, con la Carta 0014-2020/CGGS.EIRL el 26/08/2020, para el ingreso a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA y el viaje que estaba programado para hoy 31/08/2020 a las 8:30 am para el viaje a la ciudad de lima.
- La programación de la prueba al conductor que se iba a realizar el 01/09/2020 se está modificando debido a que no se tiene respuesta sobre los puntos señalados anteriormente y por tanto para una nueva programación tenemos que esperar la confirmación de fecha de la UNI.
- Según la CARTA # 0017-2020/CGGS.EIRL, señalada anteriormente aún no se tiene respuesta por parte de ELECTORSUR S.A. para la verificación respectiva.

Por lo antes señalado y las dificultades adversas que se están suscitando en el país a causa del covid-19, ha hecho que los plazos se alarguen, por tano espero se me conceda la ampliación requerida.

Sin otro particular, expresarle mis consideraciones especiales de aprecio y deferencia personal.

Moquegua, 21 de septiembre del 2020

Cordialmente,



Logo of CGGS EIRL: **CGGS EIRL** ASOCIACIÓN VIALINA PERÚ S.A. FINANCIERA

Lic. OLIVERIO J. CARBAJAL MARON  
GERENTE  
RUC. 20604638064



www.facebook.com/127694176043107



carbaalgroupventas@gmail.com



IGGBV 982406496 / 98240694



Vista San Antonio - C. 11  
Moquegua - Perú

CECOPAL  
C. C. P. A. S.  
19/09/2020  
REC

**CARTA N. 6017-2020/COGS.EIRL**

SEÑORES  
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Oficina de Evolución A.I. - Moquegua

Atención: OBRA INSTALACION DEL CENTRO DE ASESORIA Y ASISTENCIA PARA EL FORMALISMO DE EMPRESAS SE ASENTADOS LEGALES Y PLAN DE NEGOCIOS EN EL CENTRO DE MOQUEGUA, OFICINA DE EVOLUCION A.I. - MOQUEGUA

**ASUNTO: SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO**

**REF: OC 1847 SIAF 7823**

En atención a la solicitud de ampliación A.I. por la cantidad de días que me es permitida por el presente legal de la empresa CARBAJA GROUP GOODS & SERVICES EIRL (SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO POR 20 DIAS CALENDARIO) al fin de cumplir con el contenido de cumplimiento de la presente.

Con fecha 08/09/2020 por el Sr. CARBAJA GROSSER, el 25/06/2020, con el Dpto. de Evolución A.I. de Moquegua, siendo responsable por el Sr. Carlos G. G. G.

Con fecha 08/09/2020 por el Sr. CARBAJA GROSSER, el 25/06/2020, con el Dpto. de Evolución A.I. de Moquegua, siendo responsable por el Sr. Carlos G. G. G.

Sin perjuicio de lo expuesto

por lo que quedamos a la espera de sus comentarios y de sus respuestas.



- No se cuenta con los datos y documentos necesarios (Nombre, DNI y Prueba Covid-19) que fueron solicitados con la Carta 0014-2020/CGGS.BIRL el 26/08/2020 para el ingreso a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA y el viaje que estaba programado para hoy 31/08/2020 a las 8:30 am para el viaje a la ciudad de Lima.
- La programación de la prueba al conductor que se iba a realizar el 01/09/2020 se está modificando debido a que no se tiene respuesta sobre los puntos señalados anteriormente y por tanto para una nueva programación tenemos que esperar la confirmación de fecha de la UNI.

Por lo tanto, en vista de los señalamientos y los dificultades diversos que se están suscitando en el momento actual, se ha decidido no hacer más viajes, se otorguen por favor el apoyo necesario para la buena marcha de la actividad.

Sin otro particular, exponerle mis consideraciones especiales, de aprecio y deferencia personal.

Moquegua, 31 de agosto del 2020

Cordialmente

  
  
LIC. OLIVERIO J. CARBAJAL MARÓN  
GERENTE  
RUC: 20604638804

CGG - Compañía General de Gaseos



**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0001847

N° Exp. SIAF : 0000007823

Día	Mes	Año
06	08	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> CARBAJAL GROUP GOODS & SERVICES E.I.R.L. <b>Dirección :</b> MZA. C3 LOTE. 15 ASC. SAN ANTONIO (1/2 CDRA DE LA MUNICIPALIDAD MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA CCI: <b>RUC :</b> 20604638004 <b>Teléfono :</b> 953940994 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 001898 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> INFORME N°133-2020-GRM/GREM.M-ROR/NAE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
281600450779	11,000.	METRO	<b>CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE TIPO AAAC 50 mm2 DE 7 HILOS - HENAN</b> (Según Especificaciones Técnicas) SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA. FORMA DE PAGO: UNICO  ACTV.: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO" C.C. GERENCIA REGIONAL DE ENER PED. 03179 CANT. 11,000.00  * * * * * (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * * *	3.120000	34,320.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0243	12.028.0057.0046.2269503.4000058	1 - 00	2.6.2 3.3 5	34,320.00

**TOTAL S/ 34,320.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	29,084.75
I.G.V. :	5,235.25
<b>Total :</b>	<b>34,320.00</b>

Facturar a nombre de : **GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**  
 Dirección : **MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE**  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20519752604

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MADELEINE MISHEL, IBÁÑEZ PONCE	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES CPC. CESAR HUANCA AYNA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ALMACEN	

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento